

АКТ № 63
Периодической проверки (обследования)
технического состояния вентиляционных каналов

«4» апреля 2023 г.

г. Волгодонск

Мы, нижеподписавшиеся, представители ООО УК «ЖИЛСТРОЙ»

главный инженер Алаухов В. В.
мастер СОР Серёгина Г.Ю.
вентиляционщик Недомерков А.Ф.,

произвели обследование технического состояния вентиляционных каналов в квартирах: № 1-243 дома № 189 по улице Степная с целью установления соответствия их требованиям нормативных документов и возможности эксплуатации.

В ходе проверки (обследования) произведены:

- осмотр технического состояния и проверка правильности расположения оголовков вентиляционных каналов с целью определения нахождения их вне зоны ветрового подпора;
- проверка наличия тяги в вентиляционных каналах;
- проверка вентиляционных каналов на отсутствие засорений;
- проверка на отсутствие изменений технических условий эксплуатации (самовольных ремонтов, перегородок и т.п.)

В ходе обследования (проверки) установлено:

1. Вентиляционные каналы пригодны для дальнейшей эксплуатации в квартирах № 1-243
2. Вентиляционные каналы не могут быть допущены к дальнейшей эксплуатации, а газоиспользующее оборудование (печи) подлежат отключению в квартирах № _____ по причине _____
(указать дефекты каналов, отсутствие тяги и др.)

ПОДПИСИ:

главный инженер

мастера СОР

вентиляционщик

В.В. Алаухов

Г. Ю. Серёгина

А.Ф. Недомерков